

Dokument	Rahmenterminplan				
Document	Overall schedule				
Projektname	LHDA - Matsoku Weir - M2500				
Project name					
Projektnummer	524063.001	Dateiname	524063001-LHDA-Matsoku Weir-M2500-Time-Schedule-REV0-240927		
Project number		Date name			
Kunde	Lesotho Highland Development Authority	Datum	23.05.2025	Rev.	A
Customer		Date		Rev.	

Mitgeltende Dokumente	- n.z. / n.a.
Corresponding documents	

Dokumentenhistorie/ document history

Datum	Änderungsbeschreibung	Erstellt	Geprüft	Revision
Date	Description of modification	Author	Check	Revision
23.05.2025	Update after opening of LC	MAH		A
27.09.2024	First Issue, preliminary	MAH		0

Unterschrift			
Signature			
Name			
Name			
Organisation	Kunde		Fa. Muhr
Organisation	Customer		Company

Projektname	LHDA - Matsoku Weir - M2500
Project name	
Projektnummer	524063.001
Project number	
Dokument	Rahmenterminplan
Document	Overall schedule

524063001-LHDA-Matsoku Weir-M2500-Time-Schedule-REV0-240927

lfd. Nr.	Aufgabe	Beginn	Ende	Kalender- woche	Arbeitstage	Anmerkung
SEQ NO	Task	Start	End	calendar week	Workingdays	Remarks
1	Auftragserteilung / <i>Placing of order</i>	06.09.2024	06.09.2024	36	1,0 AT	
2	Eröffnung des LCs/ <i>Opening of the LC</i>	22.05.2025	22.05.2025	21	1,0 AT	30% der Auftragssumme 30% of order amount
3	Konstruktion Übersichtszeichnungen zur Genehmigung/ <i>Design GA-Drawings for approval</i>	02.10.2024	06.06.2025	23	178,0 AT	Due to the delay in the opening of the LC, the completion date for the GAD has also been extended
4	Versand Dokumente (Übersichtszeichnungen) zur Genehmigung/ <i>Dispatch Documents (GA-drawings) for aproval</i>	09.06.2025	09.06.2025	24	1,0 AT	
5	Dokumentenprüfung Kunde/ <i>Documents approval customer</i>	10.06.2025	23.06.2025	26	10,0 AT	
6	Werkszeichnungen/ <i>Shop drawings</i>	24.06.2025	07.07.2025	28	10,0 AT	
7	Beschaffung/ <i>Procurement</i>	20.02.2025	18.07.2025	29	107,0 AT	Due to the delay in the opening of the LC, the procurement was interrupted and the overall time extended
8	Fertigung Rechenreiniger/ <i>Manufacturing trash rack cleaning machine</i>	03.03.2025	02.12.2025	49	197,0 AT	Due to the delay in the opening of the LC, the production was interrupted and the overall time extended
9	Werksabnahmen Rechenreiniger/ <i>Factory acceptance test trash rack cleaning machine</i>	03.12.2025	03.12.2025	49	1,0 AT	
10	Vorbereitung der Lieferung des Rechenreinigers Ex-Works/ <i>preparing the delivery of trash rack cleaning machine Ex-Works</i>	04.12.2025	10.12.2025	50	5,0 AT	
11	Spätester Versandtermin / <i>Latest date of shipment</i>	17.12.2025	17.12.2025	51	1,0 AT	60% der Auftragssumme 60% of order amount
12	Ankunft Rechenreiniger Lesotho/ <i>Arrival trash rack cleaning machine Lesotho</i>	17.12.2025	20.01.2026	4	25,0 AT	
13	Einbau Rechenreiniger / <i>installation trash rack cleaning machine</i>	21.01.2026	03.02.2026	6	10,0 AT	
14	Inbetriebsetzung / <i>Commissioning</i>	03.02.2026	03.02.2026	6	1,0 AT	10% der Auftragssumme 10% of order amount
Hinweise						
Remarks						